

Budowa budynku administracyjnego w Świerczach- etap II

HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ETAP II

TERMIN WYKONANIA 30 KWIETNIA 2023

Część I – roboty budowlane

1. Etap I:

- 1) Montaż stolarki okiennej i drzwi techniczne tymczasowe 31.05.2022r.
- 2) Instalacja elektryczna, monitoringowa, odgromowa, sieciowa 31.05.2022r.
- 3) Instalacja hydrauliczna wod-kan 31.05.2022r.

2. Etap II:

- 1) Tynki 30.06.2022r.
- 2) Przyłącze energetyczne 30.07.2022r
- 3) Okna dachowe 30.07.2022r.
- 4) Instalacja ogrzewania podłogowego 15.08.2022r.
- 5) Drzwi wejściowe aluminiowe 15.08.2022r.
- 6) Posadzki 31.08.2022r.
- 7) Docieplenie ścian zewnętrznych 30.09.2022r.
- 8) Przyłącze kanalizacji 30.09.2022r.
- 9) Pompa ciepła 30.09.2022r.

3. Etap II:

- 1) Malowanie 21.01.2023r.
- 2) Okładziny posadzki, łazienki, pomieszczenia socjalne 31.01.2023r.
- 3) Montaż agregatu prądotwórczego 30.03.2023r.
- 4) Winda 15.04.2023r.
- 5) Panele fotowoltaiczne 15.04.2023r.
- 6) Stolarka wewnętrzna 30.04.2023r.
- 7) Biały montaż 30.04.2023r.
- 8) Zagospodarowanie terenu
 - a) Miejsca parkingowe, chodniki, droga techniczna 30.04.2023r.
 - b) Mała architektura – fontanna 30.04.2023r.
 - c) Ogrodzenie 30.04.2023r.
 - d) Oświetlenie 30.04.2023r.
 - e) Zieleń 30.04.2023r.

Budowa budynku administracyjnego w Świerczach- etap II

Część II – dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych – umeblowanie, sprzęt AGD

Etap I do 31.05.2022r. – dostawa foteli i krzeseł

Etap II do 30.09.2022r. – dostawa biurek

Etap III do 30.04.2023r. – dostawa pozostałego umeblowania, sprzętu AGD, montaż wyposażenia w pomieszczeniach biurowych

Część III – dostawa i montaż sprzętu IT, systemu audio wizyjnego w sali narad oraz sprzętu RTV

Etap I do 31.05.2022r. – dostawa kserokopiarek

Etap II do 30.09.2022r. – dostawa wyposażenia serwerowni

Etap III do 30.04.2023r. – dostawa pozostałego sprzętu i montaż