

OBIEKT: Szpital Miejski
ADRES: ul. Wojta Radkiego 1 Gdynia

Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja



ELMAR M.CH.

tel. (+48-58) 627-06-52

www.elmar.gda.pl

81-270 GDYNIA, ul. Podgórna

DATA: 22.11.2019

ZAKRES: Badanie wydajności instalacji wentylacji mechanicznej w OITM

POMIAR SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI POMIESZCZEŃ

Lp	Punkt pomiarowy	Treść	Prędkość m/s	Wydatek m ³ /h	Krotność wymian	Uwagi
1	1	sala A	0,60	390	2	Nawiew
2	2	sala A	0,58	375	2	Nawiew
3	3	sala A	0,64	414	2	Wyciąg
4	4	sala A	0,67	390	2	Wyciąg
5	5	sala B	0,40	230	2	Nawiew
6	6	sala B	0,42	241	2	Nawiew
7	7	sala B	0,55	237	2	Wyciąg
8	8	sala B	0,58	250	2	Wyciąg
9	9	sala C	0,45	259	2	Nawiew
10	10	sala C	0,55	316	2	Nawiew
11	11	sala C	0,61	263	2	Wyciąg
12	12	sala C	0,65	280	2	Wyciąg
13	13	sala D	0,30	68	2	Nawiew
14	14	sala D	0,45	101	2	Wyciąg
15	15	sala D	0,50	160	2	Nawiew
16	16	sala D	0,40	90	2	Nawiew
17	17	sala D	0,33	106	2	Nawiew
18	18	sala D	0,45	145	2	Wyciąg
19	19	sala D	0,50	162	2	Wyciąg

Sala A

Nawiew	765
--------	-----

Wyciąg	804
--------	-----

Sala B

Nawiew	471
--------	-----

Wyciąg	487
--------	-----

Sala C

Nawiew	575
--------	-----

Wyciąg	543
--------	-----

Sala D

Nawiew	424
--------	-----

Wyciąg	408
--------	-----

UWAGI

Pomiarów dokonano anemometrem skrzydełkowym CFM/CMM nr fabryczny 201609003408

Pomiaru dokonał: