

Informacja „BIOZ

Dla robót drogowych związanych z zadaniem: „ Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko gm. Sitkówka-Nowiny woj. Świętokrzyskie”

1. Zakres robót

Roboty drogowe przy ul. Słonecznej obejmują budowę chodnika i opasek, przebudowę istniejących zjazdów. W ramach rozbudowy ulicy projektuje się wykonanie nowej infrastruktury uzbrojenia terenu tj. odcinka kanalizacji deszczowej.

Roboty nie stwarzające bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

2. Rodzaje prowadzonych robót

Wykonanie zamierzonego zadania wiązać się będzie z prowadzeniem następujących robót:

- Roboty ziemne – wykopy płytkie do głębokości 0.5m na szerokości koryta pod chodnik, zjazdy – roboty nie stanowiące bezpośredniego zagrożenia.

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem prowadzenia robót z użyciem sprzętu ciężkiego do robót ziemnych – koparki, spycharki. Teren prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Dodatkowo należy wydzielić ciąg komunikacyjny dla ruchu nie związanego z prowadzeniem robót budowlanych poprzez właściwe oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót.

Przy prowadzeniu wykopów należy zwrócić uwagę na roboty prowadzone w miejscach przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego dla uniknięcia uszkodzenia tych sieci. Istniejące kolizje w terenie należy zlokalizować za pomocą ręcznych odkrywek, roboty ziemne w pobliżu kabli prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- Roboty brukarskie

Projektowaną konstrukcję chodników i opasek zaprojektowano z krawężnikiem betonowym na obramowaniu jezdni i nawierzchnią z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, na zjazdach dodatkowo warstwa wzmacniająca z mieszanki stabilizowanej cementem.

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem prowadzenia robót z użyciem sprzętu wibracyjnego – zagęszczarki, oraz sprzętu ręcznego do cięcia kostki brukowej i krawężników – pilarki, gilotyny.

Zabezpieczenie terenu jak przy robotach ziemnych.

Należy zwrócić uwagę na zachowanie ostrożności przy prowadzeniu robót związanych z układaniem krawężników – transport ręczny z użyciem specjalnych chwytaków- wymagany właściwy sprzęt ochronny w tym odpowiednie do tego typu robót obuwie ochronne.

3. Uwagi ogólne:

Przed prowadzeniem robót pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp na przydzielonym stanowisku pracy.

Pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, adekwatny do prowadzonych robót. Pracownicy przydzieleni do obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych powinni posiadać właściwe aktualne uprawnienia do obsługi tego sprzętu.

Na placu budowy należy wydzielić drogę do transportu technologicznego – dowóz i odwóz materiałów (rozbiórka, roboty ziemne), oraz drogę ewakuacji. Wydzielone ciągi powinny zapewniać stałą przejezdnosć.

Opracował:

mgr inż. Wojciech Czub