

Toruń dn. 28.12.2017

KLAUZULA UZGADNIAJĄCA nr TT.400.504z.2017.MO

Uzgodnienie dotyczy dokumentacji dla zadania pt. „Modernizacja stacji wodociągowej w Czerniewicach” zawierającej n/w opracowania:

- A. Projekt budowlany; Data opracowania 11.2017
- B. Projekt budowlano-wykonawczy; branża elektryczna; Data opracowania 09.2017
- C. Wytyczne sterowania pracą stacji wodociągowej w Czerniewicach; Data opracowania 12.2017

Stwierdza się, że w/w dokumentacja jest zgodna z warunkami technicznymi nr TT.400.2016.504.z.BK z dnia 05.07.2016 i została uzgodniona z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. pod warunkiem uwzględnienia następujących uwag:

1. Projektowany zakres robót winien być wykonany zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
2. Projektowana modernizacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót oraz z przywołanymi w projekcie normami i przepisami.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania projektowanych przewodów wod-kan dokonać sprawdzenia istniejących rzędnych urządzeń wod-kan, do których będzie się nawiązywać projektowany układ. Połączenia z istniejącą siecią wod-kan należy uzgadniać na roboczo ze służbami eksploatacyjnymi.
4. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający możliwie ciągłą pracę Ujęcia Wody i Stacji Czerniewice.
5. Zastosowane materiały i armatura do budowy kanalizacji tłocznej i wodociągu winny spełniać warunki podane w opracowaniach: „Podstawowe wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawiane nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej” i „Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodociągowej stawiane nowoprojektowanym układom wodociągowym” zatwierdzonych przez Zarząd Spółki Toruńskie Wodociągi.
6. Nad przewodami wykonanymi z rur PE umieścić izolowany przewód umożliwiający radiolokalizację.
7. Wszystkie obiekty na trasie przewodów należy oznaczyć zgodnie z normą na słupkach.
8. Wykonane przewody i obiekty wod-kan należy zgłosić do zinwentaryzowania służbie geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodności ich usytuowania oraz rzędnych z projektem budowlanym.
9. Po zinwentaryzowaniu, wykonane przewody wod-kan i obiekty podlegają odbiorowi technicznemu. Próby szczelności wykonać zgodnie z aktualnymi normami.

10. W dokumentacji powykonawczej przedstawić schematy i rysunki wykonanych układów, instalacji i akpia.
11. W przypadku ujawnienia, podczas prowadzenia przebudowy, niezinwentaryzowanych urządzeń wod.- kan. należy powiadomić nadzór inwestorski i eksploatatora celem ustalenia dalszego postępowania.
12. Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu wymaga uzgodnienia z Toruńskimi Wodociągami Sp z o.o.

KIEROWNIK
Działu Technicznego


mgr inż. Aleksy Krymaka