

**ZAKRES RZECZOWY – ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WYKONANYCH ROBÓT
BRANŻA OŚWIETLENIOWA**

KATOWICKI SYSTEM ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH" – PROJEKT NR 3 – WĘZŁ „LIGOTA”

Infrastruktura	Zakres węzła P&R		Zakres drogi publicznej		Razem	
Fundament F 120/43	27	szt.	8	szt.	35	szt.
Stup Antares P 60 7 m	26	szt.	6	szt.	32	szt.
Stup Antares P 76 7 m (4 mm)	1	szt.	2	szt.	3	szt.
Wysięgnik 1 ramienny OC S 1/1/5 FI 60	17	szt.	4	szt.	21	szt.
Wysięgnik 2 ramienny OC D 1/1/5 V18 FI 60	9	szt.	2	szt.	11	szt.
Wysięgnik 3 ramienny OC T 1/1/5 V120 FI 76	1	szt.		szt.	1	szt.
Wysięgnik 4 ramienny OC Q 1/1/5 V90 FI 76		szt.	2	szt.	2	szt.
Oprawa AXIA 2.1 LED 68W	38	szt.	16	szt.	54	szt.
Przewód YDY 3x1,5 mm	272	m	160	m	432	m
Tabliczki bezpiecznikowe IZK	27	szt.	8	szt.	35	szt.
Kabel YAKXS 4x35 mm ²	616	m	226	m	842	m
Bednarka 30 x 4 mm (206+50+842)	872	m	226	m	1 098	m
Kabel YAKXS 4x25 mm ²	42	m		m	42	m
Szafa oświetleniowa SO-1/SOU4	1	szt.		szt.	1	szt.
Rozdzielnica RW (Wiaty)	1	szt.		szt.	1	szt.
Paski LED Miniflux HP/16W/1 m	276	m		m	276	m
Kabel YAY 3x2,5 mm ²	1 889	m		m	1 889	m
Przewód OW 3x2,5 mm ³	1 207	m		m	1 207	m
Skrzynka EPO	15	szt.		szt.	15	szt.
Przewód grzejny samoregulujący	111	m		m	111	m
Zasilacz paska LED HLG-240H-24	22	szt.		szt.	22	szt.

INSPEKTOR NADZORU

Ireneusz Kurcok

uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ewid. SLK/4282/OWOE/12



OBI COMPLEX

Skanska S.A.
Kierownik Biuro

Arkadiusz Szajrich

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**