Zabrze, dnia 30.08.2021r.

Harmonogram zabudwy wiat na terenie miasta Rybnik w 2021r.
do umowy nr ....z dnia 23.08.2021r.

Miesiąc	Sierpień 2021	Sierpień 2021	Wrzesień 2021	Wrzesień 2021	Wrzesień 2021	Wrzesień 2021	Październik 2021	Październik 2021	Październik 2021	Październik 2021	Październik 2021	Październik 2021	Październik 2021	Październik 2021	Październik 2021	Listopad 2021	Listopad 2021	Listopad 2021	Listopad 2021	Listopad 2021	Listopad 2021	Listopad 2021	Listopad 2021	Listopad 2021	Listopad 2021	Listopad 2021
Tydzień	34	35	36	37	38	39	40	41	41	41	42	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	46	47	47	48	48
Dni	23-29. Sierpień	30.Sierpień-5. Wrzesień	6-12. Wrzesień	13-19 Wrzesień	20-26 Wrzesień	27 Wrzesień - 3 Październik	4-10 Październik	11-12	13-14	15-18	19-20	21-22	25-26	27-28	29-31	2-3	4-5	8-9	10-13	15-16	17-18	19-22	23-24	25-26	29-30	1-2

L.p.	Nazwa przystanku	Typ wiaty	Ilość szt.	Rodzaj robót
1.	Paruszowiec Piaski Huta Silesia	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
2.	Ligota Ligocka Kuźnia Wiadukt	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
3.	Ligota Ligocka Kuźnia Wiadukt (druga strona)	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
4.	Ligota Ligocka Kuźnia Żorska (Agata)	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
5.	Ligota Ligocka Kuźnia Żorska (OBI)	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
6.	Ligota Ligocka Kuźnia Kaplica	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
7.	Ligota Ligocka Kuźnia Kaplica (druga strona)	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
8.	Ligota Ligocka Kuźnia Rondo Boguszewickie	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
9.	Smolna Kotucza	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
10.	Smolna Kotucza (druga strona)	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
11.	Meksyk Kamyczek	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
12.	Paruszowiec - Piaski Przemysłowa	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
13.	Zamysłów Plebiscytowa	Wiata 3-modułowa typ 3A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
14.	Chwałowice Pętla	Wiata 3-modułowa typ 3B	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
15.	Paruszowiec - Piaski Mikołowska	Wiata 2-modułowa typ 2A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
16.	Paruszowiec - Piaski Mikołowska (druga strona)	Wiata 2-modułowa typ 2A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
17.	Ligota Ligocka Kuźnia - Rondo Boguszewicekie	Wiata 2-modułowa typ 2A	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
18.	Środmieście Kampus	Wiata 2-modułowa typ 2B	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
19.	Ligota Ligoca Kuźnia Wiadukt (Maroko Nowiny Szkoła)	Wiata 3-modułowa z demontażu	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie schematu wizualizacji wiat
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja wiaty
				Montaż wiaty
				Czynności odbiorowe
20.	Paruszowiec Mikołowska	WITACZ	1	Opracowanie harmonogramu
				Opracowanie dokuemntacji
				Opracowanie tymcz. organizacji ruchu
				Produkcja witacza
				Montaż witacza
				Czynności odbiorowe

AFFEL Sp. z o.o.
41-807 Zabrze, ul. Kopalniana 11
NIP: 631-26-43-550, Regon: 242794870

Mariusz Marszałkowski
Członek Zarządu